

Ermittlung der Gesamtkosten Jugendzentrum Davidsweg

Anlage Nr. 8c.1

Lfd.-Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Auftragssumme	Auftragsdatum	Abrechnungssumme Stand: 22.12.2014	Mehrkosten ggü. Auftrag Stand: 22.12.2014	Erwartete Schlussrechnungs- summen Stand: 22.12.2014
1	Planung Heizung	Büro xxx	7.366,55 €	28.03.2013 (V)	6.641,08 €	-725,47 €	6.641,08 €
2	Planung Geothermie	Büro xxx	13.269,69 €	04.04.2013 (M)	0,00 €	-13.269,69 €	13.200,00 €
3	Rohbauarbeiten	Fa. Xxx	208.833,80 €	25.04.2013 (M)	145.200,00 €	-63.633,80 €	195.200,00 €
4	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Fa. xxx	7.869,17 €	25.04.2013 (M)	5.768,10 €	-2.101,07 €	5.768,10 €
5	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	Fa. xxx	89.457,71 €	27.06.2013 (M)	88.356,64 €	-1.101,07 €	88.356,64 €
6	Elektroinstallation	Fa. xxx	67.132,12 €	04.07.2013 (M)	59.465,75 €	-7.666,37 €	71.500,00 €
7	Fliesenarbeiten	Fa. xxx	9.094,50 €	04.07.2013 (M)	12.932,88 €	3.838,38 €	12.932,88 €
8	Maler- und Putzarbeiten, Dämmarbeiten, Bodenbelagarbeiten	Fa. xxx	166.163,10 €	04.07.2013 (M)	174.370,88 €	8.207,78 €	196.870,00 €
9	Estricharbeiten	Fa. xxx	5.700,62 €	04.07.2013 (M)	19.698,19 €	13.997,57 €	19.698,19 €
10	Tischler-, Beschlag- und Verglasungsarbeiten = 107.632,58 € a) Nachtrag Spiegelwand = 4.141,20 € b) Nachtrag Sockelleisten = 4.268,53 € c) Nachtrag WC-Trennwände = 3.752,07 €	Fa. xxx		04.07.2013 (M) 16.12.2014 (V) 16.12.2014 (V)			
11	Metall- und Stahlbauarbeiten	Fa. xxx	119.794,38 €	16.12.2014 (V)	110.350,00 €	-9.444,38 €	162.000,00 €
12	Zimmerarbeiten Nebengebäude	Fa. xxx	120.146,16 €	04.07.2013 (M) für Fa. Bangert	42.840,00 €	-77.306,16 €	129.840,00 €
13	Einbau Personenaufzug	Fa. xxx	. / .	19.09.2013 (M)	17.274,19 €	17.274,19 €	17.274,19 €
14	Erdwärmeschließung	Fa. xxx	49.313,60 €	24.10.2013 (M)	52.919,30 €	3.605,70 €	52.919,30 €
15	Sanitär	Fa. xxx	40.696,04 €	27.02.2014 (M)	46.622,08 €	5.926,04 €	46.622,08 €
16	Heizung	Fa. xxx	23.747,12 €	03.04.2014 (M)	6.000,00 €	-17.747,12 €	23.700,00 €
17	Gasanschluss	Fa. xxx	83.049,33 €	12.06.2014 (M)	48.195,00 €	-34.854,33 €	83.100,00 €
18	Fertigarage	xxx	4.858,77 €	01.07.2014 (V)	4.577,93 €	-280,84 €	4.577,93 €
19	Betonsanierung	xxx	4.416,09 €	16.12.2014 (V)	0,00 €	-4.416,09 €	4.500,00 €
20	Bodenisolierung	Fa. xxx	827,05 €	16.12.2014 (V)	0,00 €	-827,05 €	900,00 €
21	Statiken, Stahlbaupläne, EnEv-Nachw.	Fa. xxx	. / .	. / .	6.734,16 €	6.734,16 €	6.734,16 €
22	Prüfstatiker	Büro xxx	. / .	. / .	25.201,18 €	25.201,18 €	25.201,18 €
23	SiGeKo	Büro xxx	. / .	. / .	2.403,79 €	2.403,79 €	2.403,79 €
24	Verwaltungsgebühren	Büro xxx	. / .	. / .	1.213,80 €	1.213,80 €	1.213,80 €
25	Energieversorgung Strom, Gas, Wasser	xxx	. / .	. / .	1.724,00 €	1.724,00 €	1.724,00 €
		xxx	. / .	. / .	2.647,22 €	2.647,22 €	2.647,22 €

26	Sonstiges, Material	xxx	.	.	2.170,28 €	2.170,28 €	2.170,28 €	2.170,28 €
gesamt:		1.021.735,80 €			883.306,45 €	<b>-138.429,35 €</b>	1.177.694,82 €	

HH 2012:	207.600,00 €	<u>Mehrkosten gegenüber HH-Ansatz:</u>	327.694,82 €
HH 2013:	326.240,00 €		
HH 2014:	316.160,00 €		
HH Gesamt:	850.000,00 €		

Buchungsstand: 22.12.2014